

# 校园建设简报

2018 第 11 期 总第二十三期

上海理工大学基建处

2018 年 12 月 26 日

## 一、项目前期

- 1、南校区新建一期工程
  - a、确定经管大楼外立面与管理学院外立面统一协调方案；
  - b、与图书馆现场沟通确定经管大楼中 1-5 层图书馆内部基本方案；
  - c、配电箱招标文件初稿完成；
  - d、35kv 变配电站确定施工招标方案；
- 2、南北校区人行天桥新建工程
  - a、市政道路影响施工电线杆移位完成；
  - b、确定主桥面铺装基本方案；
- 3、修缮项目
  - a、2019-2020 年度施工图设计文件审查机构入围招标启动
  - b、2019-2020 年度大修项目设计单位入围招标启动
  - c、2019-2020 年度大修项目工程监理单位入围招标启动
  - d、2019-2020 年度房屋质量检测单位入围招标启动
  - e、学生处空调配电工程施工图设计完成
  - f、军工路 1100 号 A6 宿舍维修工程施工图设计完成。

## 二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：四层柱五层梁板结构施工完成，五层排架搭设，支模、五层外架搭设；

b、食堂、浴室：地下室外墙、剪力墙钢筋绑扎，满堂排架搭设，地下室顶板支模；

c、经管大楼：一层柱二层梁板施工完成，二层排架搭设，支模、二层外架搭设；为完成年度目标，本月施工进度较前期加快。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

a、围护型钢拔除全部完成，12月07日A单元三层柱墙，四层楼板浇筑，12月19日A单元四层柱五层梁板浇筑；

11月30日C单元一层墙柱二层板浇筑，12月10日C单元5-8轴二层柱及屋面砼浇筑，12月22日C单元屋面层浇筑完成；

### 三、修缮项目进展

| 序号 | 项目名称               | 立项时间 | 目前状态  | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|----|
| 1  | 新建海安路人行通道项目        |      | 施工阶段  |    |
| 2  | 上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目 |      | 施工前准备 |    |
| 3  | 上海理工大学超净实验室二次配装修工程 |      | 施工阶段  |    |
| 4  | 上海理工大学沪江国际文化园区维修项目 |      | 施工阶段  |    |
| 5  | 光电信息实验中心改造项目       |      | 施工前准备 |    |

### 四、竣工验收

| 序号 | 项目名称                 | 目前状态 | 备注    |
|----|----------------------|------|-------|
| 1  | 军工路 334 号校区电力改造工程    | 结算完成 | 尾款已支付 |
| 2  | 仪表二馆装修工程             | 结算完成 | 尾款已支付 |
| 3  | 老外语楼修缮工程             | 结算阶段 |       |
| 4  | “假肢矫形工程”专业实验室建设      | 结算阶段 |       |
| 5  | 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程） | 结算阶段 |       |

|    |                      |      |       |
|----|----------------------|------|-------|
| 6  | 上海理工大学北校区电力改造工程      | 结算完成 | 尾款已支付 |
| 7  | 上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程   | 结算阶段 |       |
| 8  | 四公寓三号楼毕业生房间修缮及公共部位维修 | 结算阶段 |       |
| 9  | 四公寓二号楼毕业生房间修缮及公共部位维修 | 结算阶段 |       |
| 10 | 上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目  | 待结算  | 竣工验收  |