

校园建设简报

2019 第 4 期 总第二十七期

上海理工大学基建处

2019 年 05 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期工程档案编制服务（全过程）招标公告发布。

b、上海理工大学南校区新建一期项目交通标志标线及充电桩工程项目竞争性磋商发布公告。

2、修缮项目

a、上海理工大学教学楼加固项目施工招标完成

b、上海理工大学第一教学楼维修工程监理单位招标完成

c、上海理工大学理科实验楼维修工程施工单位招标完成

d、上海理工大学第一教学楼维修工程施工单位招标完成

e、上海理工大学南校区基础设施维修工程监理单位发布招标公告

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：二结构施工基本完成，局部修补、清理，安装预埋线管开槽，主体结构分项验收完成，市优质结构评审完成，装饰装修工程前期准备；

b、食堂、浴室：食堂单元屋面浇筑完成，机房层屋面浇筑完成，食堂单元 1-2F 填充墙砌筑，3F 导墙浇筑完成，浴室单元 1F 夹层砼浇筑完成，1F 结构浇筑完成，2F 支模施工（包含超高高支模区域支模）完成；

c、经管大楼：屋面结构浇筑完成，东侧机房层浇筑完成，西侧机房浇筑完成，女儿墙浇筑完成，填充墙砌筑到 10F，构造柱支模到 8F。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：12F 结构浇筑完成，13F 结构浇筑完成，14F 结构浇筑完成，主体结构封顶完成，正在进行屋面上部结构施工，10F 导墙支模，9F 填充墙砌筑完成 20%，8F 构造柱支模，1-5F 修补、清理完成。

B 单元：5F 构造柱浇筑完成，4F 填充墙塞缝完成，其余楼层清理、修补完成。

C 单元：1F、2F 二结构施工完成 50%。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	新建海安路人行通道项目		竣工验收	待结算
2	光电信息实验中心改造项目		施工阶段	
3	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		施工阶段	
4	学生发展中心空调配电工程		竣工验收	待结算
5	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算阶段	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	