

# 校园建设简报

2018 第 8 期 总第二十期

上海理工大学基建处

2018 年 09 月 30 日

---

## 一、项目前期

### 1、南校区新建一期

a、上海理工大学南校区新建一期工程雷电防护装置检测技术服务招标公告（第二次）流标，启动谈判流程

### 2、海安路新建天桥

a、上海理工大学新建海安路人行通道项目施工合同签订

b、上海理工大学南北校区人行天桥新建工程监理单位从短名单中确定

c、开始办理施工许可、规划开工复验

### 3、修缮项目

a、上海理工大学超净实验室二次配装修工程发布施工招标公告流标

b、上海理工大学军工路 334 号校门改建工程发布设计招标公告流标

## 二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：基础底板混凝土浇筑全部完成，满堂支架搭设完成 3/4，西区地下室顶板支模、地下室墙、柱，顶板梁钢筋绑扎，安装工程预埋，东区地下室墙、柱钢筋绑扎，顶板支模、钢筋工程完成约 1/3，完成 9 根框架柱浇筑施工；

b、食堂、浴室：井点降水正常实施，临时防护场地北侧围墙拆除、搭建彩钢板围墙，围护钢支撑安装完成；

c、经管大楼：完成大底板防水施工；基础底板钢筋绑扎，墙柱插筋，后浇带设置，安装预埋；完成西侧基础底板浇筑；完成东侧基础底板浇筑；完成大底板浇筑；正在进行底板养护。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

a、基坑土方开挖外运完成；基础底板砼浇筑全部完成；砼支撑拆除全部完成；满堂支架搭设完成约 1/4，A-1 区域墙、柱钢筋绑扎，地下室顶板支模、地下室外墙钢筋绑扎正在进行。

### 三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	新建海安路人行通道项目		施工前准备	
2	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工前准备	

### 四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	北校区第九学生宿舍修缮工程	结算完成	待付款
2	南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水	结算完成	待付款
3	军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮	结算完成	待付款
4	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算完成	待付款
5	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
6	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
7	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷	结算完成	待付款
8	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷	结算完成	待付款

9	三公寓一号楼毕业生房间粉刷	结算完成	待付款
10	南九宿舍室内大修	结算完成	待付款
11	启明楼电缆工程	结算完成	待付款
12	军工路 334 号校区电力改造工程	结算阶段	
13	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算完成	待付款
14	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算完成	待付款
15	仪表二馆装修工程	结算阶段	
16	老外语楼修缮工程	待结算	
17	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
18	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	待结算	竣工验收
19	上海理工大学北校区电力改造工程	待结算	竣工验收
20	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	待结算	竣工验收
21	四公寓三号楼毕业生房间修缮及公共部位维修	待结算	竣工验收
22	四公寓二号楼毕业生房间修缮及公共部位维修	待结算	竣工验收
23	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	待结算	竣工验收