

校园建设简报

2018 第 10 期 总第二十二期

上海理工大学基建处

2018 年 11 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期工程

a、启动配电箱招标工作，与上海市建筑建材业受理中心沟通相关事宜；

b、启动 35kv 变配电站招标工作，与上海市建筑建材业受理中心沟通相关事宜；

2、南北校区人行天桥新建工程

a、取得施工许可证

b、召开安质监站首次工程例会

3、修缮项目

a、南校区基础设施维修工程招标代理招标启动

b、第一教学楼维修工程设计单位招标完成。

c、光电信息实验中心改造项目施工单位招标完成。

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：二层柱三层梁板结构施工完成，三层排架搭设，支模、三层外架搭设。

b、食堂、浴室：食堂浴室基础底板施工全部完成，斜抛撑安装完成；

c、经管大楼：一层柱二层梁板施工完成，二层排架搭设，支模、二层外架搭设。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

a、地下室拆模完成，周转材料清理，A 单元二层墙柱钢筋绑扎完成,三层梁板支模完成 90%，C 单元一层柱二层梁板浇筑完成，二层框架柱钢筋绑扎，地下室外墙防水施工完成，土方回填完成，基坑围护型钢拔除 80%。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	新建海安路人行通道项目		施工阶段	
2	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工前准备	
3	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		施工阶段	
4	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目		施工阶段	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	北校区第九学生宿舍修缮工程	结算完成	尾款已支付
2	南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水	结算完成	尾款已支付
3	军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮	结算完成	尾款已支付
4	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算完成	尾款已支付
5	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算完成	尾款已支付
6	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算完成	尾款已支付

7	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷	结算完成	尾款已支付
8	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷	结算完成	尾款已支付
9	三公寓一号楼毕业生房间粉刷	结算完成	尾款已支付
10	南九宿舍室内大修	结算完成	尾款已支付
11	启明楼电缆工程	结算完成	尾款已支付
12	军工路 334 号校区电力改造工程	结算阶段	
13	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算完成	尾款已支付
14	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算完成	尾款已支付
15	仪表二馆装修工程	结算阶段	
16	老外语楼修缮工程	结算阶段	
17	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
18	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算阶段	
19	上海理工大学北校区电力改造工程	结算阶段	
20	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
21	四公寓三号楼毕业生房间修缮及公共部位维修	结算阶段	
22	四公寓二号楼毕业生房间修缮及公共部位维修	结算阶段	
23	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	待结算	竣工验收