

校园建设简报

2019 第 3 期 总第二十六期

上海理工大学基建处

2019 年 04 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期工程

2、修缮项目

a、上海理工大学第一教学楼维修工程监理服务项目发布招标公告

b、上海理工大学理科实验楼维修工程施工招标发布公告

c、上海理工大学教学楼加固竞争性磋商发布公告

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：地下室、1F-4F 二结构完成 90%，5F 砌墙完成，门过梁构造柱支模浇筑 50%，6F 墙体砌筑、构造柱正在施工，屋面机房层导墙支模、屋面挡土墙正在施工；

b、食堂、浴室：食堂单元 2 层结构浇筑完成，3 层主体浇筑完成，4 层主体结构正在施工，地下室底板顶板后浇带施工完成，地下室、1F 二结构正在施工。

c、经管大楼：浇筑 8 层结构浇筑完成，9 层结构浇筑完成，10F 结构浇筑完成，地下室至 1F 二结构完成 90%，2F-3F 门过梁构造柱支模、6F-7F 填充墙砌筑正在施工。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：9F 结构浇筑完成，10F 结构浇筑完成，11F 结构浇筑完成，地下室二结构砌筑完成，1F、2F 二结构施工完成，3F 二结构完成 90%，4F 构造柱支模完成，5F 填充墙砌筑完成，6F 植筋完成。

B 单元：4F 结构浇筑完成，5F 结构施工完成，1 至 3 层二结构正在施工。

C 单元：1F、2F 二结构正在施工。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	新建海安路人行通道项目		竣工验收	
2	光电信息实验中心改造项目		施工阶段	
3	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		施工阶段	
4	学生发展中心空调配电工程		竣工验收	
5	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算阶段	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	