

# 校园建设简报

2017 第 14 期 总第十四期

上海理工大学基建处

2018 年 03 月 30 日

---

## 一、项目前期

### 1、南校区新建一期

- a、市政污水截流管临时排管方案基本确定，待实施。
- b、经管大楼地下原市政 10kv 高压电缆、移动通信管道待移位。

### 2、海安路新建天桥

初步设计方案已申报，待评审。

### 3、修缮项目

- a、北校区电力改造工程施工招标公告上网
- b、北校区电力改造工程监理招标公告上网。
- c、取得南七宿舍维修工程教委批复文件。
- d、2018 年大修项目设计合同待签订，招标代理单位分配完成。

## 二、新建项目进展

### 1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

- a、完成定位放线。

b、完成首次会议的回复资料，完成网上报监备案手续，完成材料检测手续。

c、除食堂浴室外，地下障碍物清理基本完成（不包括地下管线移位）。

d、基坑围护方案评审基本完成。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

a、工程灌注桩累计完成 100 根。

b、东侧地下电缆移位基本完成。

c、生活区排水沟盖板安装完成。

### 三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	上海理工大学军工路 334 号校区电力改造工程		准备竣工验收	
2	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）		施工阶段	
3	仪表二馆装修工程		施工阶段	
4	新建海安路人行通道项目		前期审批中	
5	“假肢矫形工程”专业实验室建设		准备竣工验收	
6	老外语楼修缮工程		施工阶段	
7	南校区物探服务项目		已完成	
8	环境与建筑学院大楼维修		立项变更	

## 四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	北校区第九学生宿舍修缮工程	结算阶段	
2	南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水	结算阶段	
3	体育活动中心屋面修缮	结算阶段	
4	军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮	结算阶段	
5	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
6	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
7	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
8	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷	结算阶段	初稿已出
9	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷	结算阶段	
10	三公寓一号楼毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
11	南九宿舍室内大修	结算阶段	初稿已出
12	启明楼电缆工程	结算阶段	
13	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算阶段	初稿已出
14	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算阶段	终稿已出