

校园建设简报

2017 第 6 期 总第六期

上海理工大学基建处

2017 年 7 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期

- a、7 月 3 日与结束规划设计方案公示，收集公众意见。
- b、7 月 6 日市重大办会议召开，市重大办副处长朱晓峰主持，会议讨论了规划设计方案、初步设计并联审批相关事宜。
- c、7 月 12 日关于卓越工程研究生院消防登高面问题与市消防局沟通。
- d、7 月 20 日区重大办会议召开，区重大办主任滕建主持，会议讨论协调了卓越工程研究生院消防登高面借路事项。
- e、7 月 28 日在市住建委科技委召开初步设计评审会。

2、海安路新建天桥

7 月 27 日取得区建交委关于新建海安路人行通道工程申请利用海安路地上空间的复函。

3、修缮项目

- a、完成上海理工大学老外语楼装修工程施工图设计。
- b、完成上海理工大学军工路 334 号校区电力改造清单编制工作。

二、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	上海理工大学军工路334号校区电力改造工程		待招标（招标清单已完成）	
2	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）		施工图设计招标文件编制	
3	仪表二馆装修工程		施工图设计	
4	环境与建筑学院大楼维修		施工图设计	
5	北校区第九学生宿舍修缮工程		施工阶段	
6	南校区第二学生宿舍、第九学生宿舍屋顶防水		施工阶段	
7	体育活动中心屋面修缮		施工阶段	
8	军工路1100号校区体育馆漏雨修缮		施工阶段	
9	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		施工阶段	
10	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		施工阶段	
11	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		施工阶段	
12	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷		施工阶段	
13	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷		施工阶段	

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
14	三公寓一号楼毕业生房间粉刷		施工阶段	
15	军工路 516 号排水管线探测工程		探测阶段	
16	五食堂后厨改造工程		施工图设计	
17	新建海安路人行通道项目		前期审批中	
18	“假肢矫形工程”专业实验室建设		施工图设计	
19	老外语楼修缮工程		施工图设计	
20	上理宾馆修缮工程		概算审定中	
21	1100 号后勤电力改造		施工阶段	
22	南九宿舍室内大修		施工阶段	

三、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
01	海安路人行天桥维修工程	结算阶段	审计初稿
02	大礼堂暨思魏堂修缮工程	结算阶段	
03	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算阶段	
04	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算阶段	
05	上海理工大学防汛墙抢险工程	结算阶段	